

Instalación realizada:  Hidráulico-sanitaria  calefacción  otro  
 Installed plant:  water-sanitary  heating  other \_\_\_\_\_

Obra realizada en <i>Work done at</i>	Nombre <i>Name</i> _____	Número <i>Number</i> _____	
	Correo <i>Address</i> _____	País <i>Country</i> _____	
	Código postal <i>ZIP code</i> _____	Ciudad <i>City</i> _____	País <i>Country</i> _____
	Teléfono <i>Phone</i> _____		E-mail _____
	_____		
Cliente <i>Customer</i>	Nombre <i>Name</i> _____	Número <i>Number</i> _____	
	Correo <i>Address</i> _____	País <i>Country</i> _____	
	Código postal <i>ZIP code</i> _____	Ciudad <i>City</i> _____	País <i>Country</i> _____
	Teléfono <i>Phone</i> _____		E-mail _____
	_____		
Instalador <i>Installer</i>	Nombre <i>Name</i> _____	Número <i>Number</i> _____	
	Correo <i>Address</i> _____	País <i>Country</i> _____	
	Código postal <i>ZIP code</i> _____	Ciudad <i>City</i> _____	País <i>Country</i> _____
	Teléfono <i>Phone</i> _____		E-mail _____
	_____		

**TUBOS UTILIZADOS / INSTALLED PIPES**

Tipo <i>Type</i>	Ø		Longitud tubos <i>Pipe length (m.)</i>	Tipo <i>Type</i>	Ø		Longitud tubos <i>Pipe length (m.)</i>
	desde <i>from</i>	hasta <i>to</i>			desde <i>from</i>	hasta <i>to</i>	
<input type="checkbox"/> Fusio-technik SDR 6			aprox. / about	<input type="checkbox"/> iso-technik ISO FIBER-T			c.ca / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik SDR 7,4			aprox. / about	<input type="checkbox"/> iso-technik ISO FIBER-COND			aprox. / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik rain-water			aprox. / about	<input type="checkbox"/> iso-technik ISO FIBER-LIGHT			aprox. / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik faser FIBER-T			aprox. / about	<input type="checkbox"/> multi-calor			aprox. / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik faser FIBER-COND			aprox. / about	<input type="checkbox"/> multi-eco			aprox. / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik faser FIBER-LIGHT			aprox. / about	<input type="checkbox"/> polipert			aprox. / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik faser UVRES			aprox. / about	<input type="checkbox"/> polipex			aprox. / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik faser FIRES			aprox. / about	<input type="checkbox"/> Otro:			aprox. / about

**ENSAJO INSTALACIÓN / TESTING SYSTEM**

PRE-PRUEBA / PRE-TESTING		PRUEBA DEFINITIVA / FINAL TEST	
máxima caída de presión permitida 0,6 bar <i>tolerated pressure drop: maximum 0,6 bar</i>		máxima caída de presión permitida 0,2 bar <i>tolerated pressure drop: maximum 0,2 bar</i>	
Duración <i>Duration</i>	60 minutos / 60 minutes	Duración <i>Duration</i>	120 minutos / 120 minutes
Presión inicial (normalmente 15 bar) <i>Starting pressure (normally 15 bar)</i>	bar	Presión inicial <i>Starting pressure</i>	bar
Presión después de 30 minutos <i>Pressure after 30 minutes</i>	bar	<b>NB:</b> la presión inicial es la de la pre-prueba después de 60 minutos. <b>NB:</b> the starting pressure is the same of the pre-testing after 60 minutes	
Presión después de 60 minutos <i>Pressure after 60 minutes</i>	bar	Presión después de 120 minutos <i>Pressure after 120 minutes</i>	bar
Caída de presión <i>Pressure drop</i>	bar	Caída de presión <i>Pressure drop</i>	bar
Resultados de la prueba <i>Test result</i>		Resultados de la prueba <i>Test result</i>	

 Inicio ensayo *Starting test* \_\_\_\_\_ Fin ensayo *Final test* \_\_\_\_\_

 Ubicación *Place* \_\_\_\_\_ Fecha *Date* \_\_\_\_\_  
 Firma *Signature* \_\_\_\_\_ Firma *Signature* \_\_\_\_\_  
 (cliente / customer) (empresa instaladora / the installing company)